

Prace budowlane - podsumowanie 2022

Prace remontowe w kompleksie Austerii czas trwają. W grudniu 2022 r. zakończono prace związane z oczyszczeniem, dezynfekcją i izolacją istniejących fundamentów. Na początku stycznia 2023 r. rozpoczęła się montaż stalowej więźby dachowej.

W dniu 09 marca 2022 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „TELKA” sp. z o.o. na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Cały czas trwają intensywne prace budowlano konserwatorskie.

Zakończono roboty rozbiórkowe. Wykonawca rozebrał ściany wozowni przeznaczone do rekonstrukcji, zerwano posadzki wraz z warstwami pod posadzkowymi. Skuto wszystkie tynki i oczyszczono cegły murów I fazy zabudowy. Wykonawca wykonał prace konserwatorskie murów ceglanych polegające na ich wzmocnieniu specjalnymi środkami konserwatorskimi. Przeprowadzono zabiegi biobójcze na wszystkich powierzchniach zachowanych murów, przy użyciu urządzeń natryskowych, natomiast zachowane historyczne cegły, po demontażu ścian wozowni, poddano kąpieli w preparatach biobójczych i przeznaczono do dalszego wykorzystania. Specjalistyczne laboratorium pobrało próbki w celu sprawdzenia skuteczności wykonanych zabiegów.

Zdemontowane elementy drewniane zostały umieszczone w bezpiecznym zadaszonym miejscu chroniącym je przed dalszą degradacją.

Zakończono prace murowe. Mury I fazy zabudowy zostały oczyszczone, odgrzybione, wzmocnione i zostaną zachowane. Zewnętrzne mury wozowni zostały zrekonstruowane.

W listopadzie 2022 r. odbyła się pierwszy odbiór częściowy prac konserwatorskich z udziałem pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano wszystkie trzpienie żelbetowe i zabetonowano nadproża i wieńce, zalano stropy żelbetowe.

Zakończono odwierty pionowe źródła ciepła oraz prace montażowe gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. W trakcie są prace związane z realizacją kanalizacji deszczowej.

W grudniu 2022 r. zakończono prace związane z oczyszczeniem, dezynfekcją i izolacją istniejących fundamentów.

Na początku stycznia 2023 r. rozpoczęła się montaż stalowej więźby dachowej. Budynek poczty zaczyna nabierać dawnych kształtów.

Wykonano 55% prac konserwatorskich, 98% rozbiórek, 63% prac konstrukcyjnych, 46% robót z branży sanitarnej i 3% branży elektrycznej.

- [Udostępnij](#)
- [Tweet](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)